



GMINA RASZYN

ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

tel. 22 701 77 77, 22 701 77 70, fax. 22 701 77 78

<https://raszyn.pl>, email: ratusz@raszyn.pl

Raszyn, dnia 29 stycznia 2025 r.

Rada Gminy w Raszynie

Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej za okres od dnia 16 grudnia 2024 r. do dnia 28 stycznia 2025 r.

1. Zadania z zakresu Zamówień publicznych

- a) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu Urzędu Gminy Raszyn w roku 2025” – zamieszczenie informacji o zawarciu umowy z firmą P.U. HETMAN Sp. z o.o., na kwotę 194 82,88 zł brutto;
- b) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców gminy Raszyn do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w roku 2025” – zamieszczenie informacji o zawarciu umowy z firmą P.U. HETMAN Sp. z o.o., na kwotę 698 142,25 zł brutto;
- c) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych w Gminie Raszyn w roku 2025” – wybór najkorzystniejszej oferty firmy MZO w Pruszkowie Sp. z o.o. w dniu 10.01.2025 r., na kwotę – 13 619 691,24 zł brutto, (możliwość zawarcia umowy z wybraną firmą od 21 stycznia 2025 r.);
- d) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Raszyn” – wybór najkorzystniejszej oferty firmy Poczta Polska S.A., na kwotę – 475 670,04 zł brutto – umowa z wybranym wykonawcą zawarta została w dniu 31 grudnia 2024 r.;
- e) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Raszyn, jednostek organizacyjnych i podmiotów posiadających osobowość prawną na terenie Gminy Raszyn” – wybór

najkorzystniejszej oferty formy Hekla Energy Sp. z o.o. w dniu 16.01.2025 r., na kwotę – 4 085 743,95 zł brutto, (możliwość zawarcia umowy z wybraną firmą od 28 stycznia 2025 r.);

- f) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Prowadzenie zajęć promujących zdrowy styl życia w formie zajęć ogólnorozwojowych w publicznych placówkach przedszkolnych Gminy Raszyn” – otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20 stycznia 2025 r. Procedowanie wyboru ofert w zakresie 4 zadań. Na pozostałe 8 zadań, kwoty zabezpieczone na sfinansowanie zamówienia, przewyższają kwoty najkorzystniejszych ofert. Rozpisane zostało kolejne postępowanie – trwa procedura oceny ofert;
- g) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Wycinkę i pielęgnację drzew i krzewów na terenie Gminy Raszyn w roku 2025 – otwarcie ofert wyznaczone zostało na dzień 24 stycznia 2025 r. o godz. 10:15.

2. Zadania z zakresu pozyskiwania funduszy

A. Złożone wnioski o dofinansowanie zewnętrzne:

- a) wniosek na remont CKR w ramach programu MKiDN Infrastruktura domów kultury – złożony 16.12.2024 r.,
- b) wniosek w ramach środków z Urz. Marsz. na dojazd do gruntów rolnych (na ul. Kwiatów Polnych) – złożony 30.12.2024 r.,
- c) wniosek z środków KPO w zakresie wodno-kanalizacyjnym na obszarze poza aglomeracją - złożony 10.01.2025 r.,
- d) wniosek na dofinansowanie zimowisk Fundacja LOTTO – złożony 25.01.2025 r.

B. Wnioski o dofinansowanie opracowywane:

- a) wniosek na modernizację oczyszczalni w Falentach - termin do 11.04.2025 r. (została wykonana aktualizacja PFU dot. oczyszczalni 13.01.2025).
- b) Mazowsze dla młodzieży, termin 10.02.2025r. – dofinansowanie dla Młodzieżowej Rady Gminy.
- c) Dofinansowanie na boiska Orlik, termin 28.02.2025r. - remont boiska Orlik ul. Pruszkowska (kontynuacja) i Słomin.

C. Projekty z dofinansowaniem w trakcie realizacji oraz inne prace:

- a) Projekt e-opieka, tele-opieka realizowany w partnerstwie z m.st. Warszawa do 28.11.2027 r. (całkowita wartość projektu 43.098,60 zł, dofinansowanie 34.478,88 zł).
- b) Remont ogrodzenia wraz z bramą wjazdową kościół św. Szczepana, realizacja do 31.10.2025 r.

- c) Przebudowa ul. 6-go Sierpnia w miejscowości Słomin – realizacja do 31.12.2026 r. (dotacja: 502.945,58 zł na rok 2025, 2.000.000,00 zł na rok 2026).
- d) Projekt Cyberbezpieczna gmina, realizacja do 30.06.2026 roku (przewidywana całkowita wartość 387.735,90 zł dofinansowanie 258.490,65 zł).
- e) Procedowana refundacja wydatków poniesionych na zakup specjalistycznego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Falentach w ramach dofinansowania otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 892.67,07 zł.
- f) Procedowana refundacja wydatków poniesionych na remont skateparku w Raszynie, w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 338 112,00 zł.
- g) Procedowane podpisanie umowy w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 na funkcjonowanie utworzonych nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w instytucji opieki: Żłobek nr 1 „Baśniowa Kraina” z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 3 762 000,00 zł.
- h) Prace nad końcowym rozliczeniem zadania pn.: „Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji społeczno- kulturalnej w Raszynie przy al. Krakowskiej 1 – etap 2”, refundacja poniesionych wydatków w kwocie 487 557,05 zł.

D. Realizacja pozostałych zadań

- a) Obsługa mieszkańców w związku z Programem „Czyste Powietrze” (w grudniu udzielono pomocy mieszkańcom przygotowano 4 wnioski o płatność i udzielono ponad 30 porad telefonicznych);
- b) Bieżące prace w ramach Stowarzyszenia „Metropolia Warszawska”.

3. Zadania z zakresu inwestycji i remontów

A. Inwestycje i remonty w trakcie realizacji.

- a) „Budowa świetlicy w Nowych Grocholicach wraz z zagospodarowaniem terenu”
Umowa nr 272.4.IR.2024 z dnia 18.03.2024 r.,
Wykonawca: ENERGODOMY SP. Z O.O., 05-230 Kobyłka ul. Gen. T. Kościuszki 23B
Termin zakończenia inwestycji: 18.12.2024 r.
Wartość realizacji inwestycji: 3 148 709,44 zł brutto.
- Aneks nr 2 do umowy wydłużający termin realizacji inwestycji do dnia 18.02.2025 r.
- W przygotowaniu aneks nr 3 dotyczący robót zaniechanych i dodatkowych.

B. Prace projektowe w trakcie realizacji.

- a) „Projekt Przedszkola w Sękocinie”
Umowa nr 272.6.IR.2024 z dnia 29.04.2024 r.

Wykonawca: „ARCHIMEDIA” Pracownia Architektoniczna – Architekci & Inżynierowie z siedzibą w Poznaniu.
Termin realizacji umowy: 29.04.2025 r.
Wartość umowy: 524 540,00 zł brutto
- Aneks nr 1 do umowy dot. przedłużenia terminu wykonania projektu budowlanego, do dnia 29.08.2025 r.

- b) „Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Pruszkowskiej 23 w Raszynie”
Umowa nr 272.25.IR.2024 z dnia 06.11.2024 r.
Wykonawca: RW PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
Termin realizacji umowy: 06.05.2025 r.
Wartość umowy: 12 054,00 zł brutto.
- c) „Wykonanie dokumentacji projektowej zmian w istniejących centralach wentylacyjnych w Szkole Podstawowej w Ładach”.
Umowa nr 272.26.IR.2024 z dnia 12.11.2024 r.
Wykonawca: „ARCHIMEDIA” Pracownia Architektoniczna – Architekci & Inżynierowie z siedzibą w Poznaniu.
Termin realizacji umowy: 12.02.2025 r.
Wartość umowy: 11 070,00 zł brutto.
- d) „Ekspertyza techniczna dotycząca możliwości nadbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Sękocinie”.
Umowa nr 272.28.IR.2024 z dnia 27.11.2024 r.
Wykonawca: „ADVANCE” Piotr Czajkowski z siedzibą w Skarżysko - Kamienna.
Termin realizacji umowy: 26.01.2025 r. – trwa weryfikacja wykonanej ekspertyzy.
Wartość umowy: 24 600,00 zł brutto.

3) Przygotowanie procedury przetargowej/zapytania ofertowego.

- a) „Wyposażenie świetlicy w Nowych Grocholicach” – przygotowanie materiałów do wszczęcia procedury przetargowej.
- b) W dniu 20.01.2025 r. zostało umieszczone na stronie BIP zapytanie ofertowe na „Opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej możliwości wykonania nadbudowy budynku Przedszkola nr 1 przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie”.
Termin składania ofert 30.01.2025 r.
- c) Przygotowanie dokumentacji do wszczęcia postępowania na wykonanie projektu remontu łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Raszynie przy ul. Unii Europejskiej.
- d) Przygotowanie dokumentacji do wszczęcia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. zadania pn.: „Przebudowy i remontu dachu budynku SP przy ul. Unii Europejskiej w Raszynie”.

4) Realizacja i nadzorowanie robót gwarancyjnych.

- a) Remont OSP w Falentach dotyczący posadzki w garażu – przegląd gwarancyjny – w trakcie usuwania usterek stwierdzonych w trakcie przeglądu.
- b) Budynek socjalno – komunalny w Podolszynie Nowym –przeprowadzenie przeglądu gwarancyjnego w dniach 27-29.01.2025 r.

5) Realizacje zakończone.

- a) „Remont części dachu Przedszkola nr 2 w Raszynie”
Umowa nr 272.22.IR.2024 z dnia 23.10.2024 r.
Wykonawca: Zbigniew Żochowski Usługi remontowo budowlane z siedzibą w Ostrówku.
Termin realizacji umowy: 23.12.2024 r.
Wartość umowy: 49 554,24 zł brutto.
- b) „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie”
Umowa nr 272.17.IR.2024 z dnia 03.09.2024 r.,
Wykonawca: „ANSBUD” Aneta Strzelczyk z siedzibą w Grabów nad Pilicą.
Termin zakończenia robót: 05.12.2024 r.
Wartość realizacji inwestycji: 774 900,00 zł brutto.
- c) „Ekspertyza rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych dotycząca zmiany sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Unii Europejskiej w Raszynie, na przedszkole”.
Umowa nr 272.23.IR.2024 z dnia 23.10.2024 r.
Wykonawca: FIRE SAFETY ŁUKASZ FIJAŁKA z siedzibą w Świlczy.
Termin realizacji umowy: 23.12.2024 r. wydłużony aneksem do 15 stycznia 2025 r. Wartość umowy: 12 300,00 zł brutto.
Ekspertyza została wykonana.

6) Inne

- a) przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie remontu budynku CKR, w ramach programu „Infrastruktura Domów Kultury” - zakończone.
- b) przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie remontu budynku OW w Jaworowej, w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025” - zakończone.
- c) Przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie Modernizacji boiska Orlik 2012 w Sękocinie, w ramach programu „Modernizacja kompleksów SPORTOWYCH „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2025.
- d) Przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie Modernizacji boiska Orlik 2012 przy ul. Pruszkowskiej, w ramach programu „Modernizacja kompleksów SPORTOWYCH „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2025.

4. Zadania wodno-kanalizacyjne

Lp.	Nazwa zadania	Uwagi
1	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Księżnej Czwertyńskiej, Słonecznej, Rydza, Cyprysowej, Leśnych Skrzatów w Sękocinie Las	Zaakceptowany wniosek o podjęcie postępowania zamówienia publicznego. Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Krakowskiej w Sękocinie Nowym	Zaakceptowany wniosek o podjęcie postępowania zamówienia publicznego. Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej
3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Jaworowska, Wichrowe Wzgórza oraz drogach dojazdowych w Falentach Nowych	Prace przygotowawcze celem uruchomienia zamówienia.
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Szczęśliwej oraz kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ulicy Droga Hrabaska w Falentach Nowych	Zaakceptowany wniosek o podjęcie postępowania zamówienia publicznego. Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej
5	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Za Olszyną w Podolszynie Nowym	Prace przygotowawcze celem uruchomienia zamówienia.
6	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Tęczowa, Tulipanowy Zakątek w Dawidach Bankowych	Prace przygotowawcze celem uruchomienia zamówienia
7	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Leszczynowej w Laszczkach	Prace przygotowawcze celem uruchomienia zamówienia
8	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Żwirowa, Zdrojowa, Sokołowska, Ku Słońcu w Wypędach	Prace przygotowawcze celem uruchomienia zamówienia

a) Trwające projektowanie sieci wodno-kanalizacyjnych:

Projektowanie sieci wod - kan Raszyn 2023-2024 Umowy 8/RFZ/2023, 9/RFZ/2023, 10/RFZ/2023, 11/RFZ/2023, 12/RFZ/2023, 13/RFZ/2023, 14/RFZ/2023, 15/RFZ/2023 łącznie 72 ulice	Trwa projektowanie, zakończenie planowane na III, IV kwartał 2025 r.
---	--

5. Zadania z zakresu drogownictwa.

a) **Chodnik przy ul. Mszczonowskiej (projekt i wykonanie).**

W ramach przedmiotowego zadania przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej, w wyniku którego została złożona tylko jedna oferta na kwotę 55 350,00 zł brutto. Zaplanowana kwota w budżecie gminy jest niewystarczająca na realizację tego zadania.

b) **Projektowanie Rozbudowa ul. Szlacheckiej oraz Rozbudowa ul. Ułańskiej w m. Dawidy Bankowe.**

W dniu 22.08.2024 r. podpisano z projektantem aneks nr 2 na dokończenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD z terminem na dzień 29.08.2025 r. Opracowano nowe rozwiązania geometryczne w newralgicznych miejscach i wstępnie Referat Drogownictwa uzgodnił te zmiany na spotkaniu z pracownikami Starostwa Powiatowego (potrzeba późniejszego pozytywnego uzgodnienia opinii komunikacyjnej). Mieszkańcy, którzy odwołali się od decyzji środowiskowej, zawnieśli o dalsze zmiany i dostęp do dokumentacji w formacie DWG. Dokumentację wysłano mieszkańcom dnia 20.11.2024 r. i w dniu 2.12.2024 r. poproszono dodatkowo o pisemną akceptację koncepcji do dnia 09.12.2024 r. Pani P. w dniu 8.12.2024 r. wyraziła swoją akceptację. Pan O. nie wyraził akceptacji i przedstawił 11.12.2024 r. swoją własną koncepcję ul. Szlacheckiej. Na pismo Wójta z dnia 31.12.2024 r. z informacją, że ani Wójt ani projektanci nie akceptują jego rozwiązań odpowiedział 19.01.2025 r. podtrzymując nadal swoje stanowisko i swoją wizję zwężenia ulicy przy jego nieruchomości.

c) **Rozbudowa ul. Jaworowskiej w m. Falenty Nowe i Narożnej w m. Jaworowa.**

Dokumentacja zrealizowana w oparciu o umowę zawartą z projektantem w dniu 18.10.2022 r., której wartość wyniosła 337 020,00 zł. Dokumentację odebrano w terminie. W dniu 23.08.2024 r. uzyskano Decyzję Starosty Pruszkowskiego nr 13/2024 na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej (ZRiD).

Wartość kosztorysowa robót budowlanych:

etap I – ulica Jaworowska – koszt 17 410 211,55 zł brutto;

etap II – ulica Narożna – koszt 11 932 292,98 zł brutto.

Razem 29 342 504,53 zł brutto.

Decyzja ZRiD ostateczna i prawomocna.

W sierpniu br. złożono wnioski o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – czekamy na rozstrzygnięcie.

d) Rozbudowa ul. Kwiatów Polnych i ul. Niezapominajki w m. Dawidy Bankowe

Dokumentacja zrealizowana w oparciu o umowę zawartą z projektantem w dniu 28.12.2022 r., której wartość wyniosła 194 955,00 zł. Dokumentację odebrano w terminie. W dniu 01.08.2024 r. uzyskano Decyzję Starosty Pruszkowskiego nr 10/2024 na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej (ZRID).

Wartość kosztorysowa robót budowlanych 5 653 792,40 zł brutto.

Decyzja ZRID ostateczna i prawomocna.

W grudniu 2024 r. złożono wniosek o dofinansowanie do Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

e) Rozbudowa ul. Piastowskiej w m. Raszyn/Nowe Grocholice

Zadanie realizowane w oparciu o umowę zawartą w dniu 04.08.2023 r. Projektant pozyskał mapę do celów projektowych, uzyskał warunki na przebudowę sieci teletechnicznej oraz uzgodnił Projekt Zagospodarowania Terenu. W trakcie wystąpienia o pozwolenie wodnoprawne, uzgodnienie dokumentacji na ZUD oraz opinie ZRID'owskie. Aneksowany termin zakończenia zadania 21.10.2024 r. Realizacja usługi po terminie. Projektant dnia 30.10.2024 r. złożył pisemnie wyjaśnienia i wniosek o wydłużenie terminu. Według pisma własnego projektanta planuje on złożenie wniosku ZRID w miesiącu styczeń 2025 r.

f) Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Promyka

W dniu 04.08.2023 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 48 000,00 zł oraz aneksowanym terminem wykonania do 29.03.2024 r. Projektant złożył dokumentację do organu administracji architektoniczno-budowlanej dnia 30.09.2024 r. Projektant otrzymał uwagi do złożonej dokumentacji, część uwag dotyczy „błędnego” numeru działki drogi powiatowej, który to numer miesiąc temu został zmieniony przez Starostwo przy aktualizacji bazy danych ewidencyjnych. Projektant dnia 30.10.2024 r. złożył pisemnie wyjaśnienia i prośbę o prolongatę terminu. Dnia 19.11.2024 r. projektantowi na jego wniosek z dnia 07.11.2024 r. wysłano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 69/24 zmieniającą decyzję 8/15 z dnia 20.04.2015 r. w zakresie numeracji działek. Dnia 3.12.2024 r. projektant odebrał decyzję uprawomocnioną i ostateczną i zobowiązał się ją niezwłocznie złożyć w organie administracji arch.-bud. do zgłoszenia robót. Postępowanie dot. zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym obecnie trwa (projektant uzupełnia złożoną dokumentację i poprawia błędy w odpowiedzi na wydanie postanowienia organu administracji arch.-bud.).

g) Budowa ul. Polanki w m. Słomin

Prace projektowe w toku.

h) Rozbudowa ul. Opackiego w m. Falenty

Zaopiniowaną stałą org. ruchu 07.01.2025 r. Prace projektowe w toku.

i) Budowa drogi wewnętrznej ulicy Rycerskiej w m. Dawidy Bankowe

Zaakceptowano koncepcję projektową 07.01.2025 r. Prace projektowe w toku.

j) Budowy drogi gminnej ulicy Leśnej z budową dróg wewnętrznych ulic Jarzębinowej i Świerkowej w m. Laszczki

W dniu 25.11.2024 r. podpisano umowę z firmą Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. z Chełma na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 281 871,00 zł brutto i terminem wykonania do 28.11.2025 r. W dniu 07.01.2025 r. projektant przedstawił dwie koncepcje przebiegu ulicy Leśnej oraz plany sytuacyjne ulicy Świerkowej i Jarzębinowej. Dnia 23.01.2025 r. Gmina Raszyn wysłała swoje uwagi do przedstawionych koncepcji i zawartości przesłanej dokumentacji projektowej bez wyboru żadnej z nich. Prace projektowe w toku.

k) Przebudowa ul. 6-go Sierpnia w miejscowości Słomin oraz ul. Majowej w miejscowości Wypędy

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”.

W celu realizacji przebudowy ul. Majowej w dniu 04.10.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, które zakończono w zaplanowanym terminie. Wartość zadania 2 677 280,73 zł.

Dla przebudowy ul. 6-go Sierpnia w m. Słomin ogłoszono postępowanie przetargowe, w którym najkorzystniejsza oferta złożona została na kwotę 3 976 590,00 zł, a w drugim postępowaniu przetargowym na kwotę 4 488 270,00 zł.

Podjęto decyzję o konieczności aktualizacji dokumentacji projektowej w celu jej optymalizacji w odniesieniu do istniejącego pasa drogowego. W dniu 09.08.2024 r. podpisano umowę z projektantem na kwotę 158 670,00 zł oraz terminem wykonania do 30.04.2025 r. Projektant złożył 22.11.2024 r. pytanie, czy projekt realizować w procedurze ZRID, czy na pozwolenie na budowę. W dniu 12.12.2024 r. projektant przesłał wycenę zwiększenia zakresu opracowania ulicy 6 Sierpnia i wykonania dokumentacji w procedurze ZRID na 85 000 zł netto. Dnia 23.01.2025 r. poinformowano ostatecznie Wykonawcę, że nie realizujemy projektu w procedurze ZRID, ograniczamy zajętość do posiadanego pasa drogowego.

l) Oświetlenie, w szczególności: projekty ul. Krokusowa, Słowackiego Róży i inne, wykonanie: Malownicza, Tulipanowy Zakątek, Górna, Majowa, Wystąpienie wykonawców o aneksy terminowe:

- w zakresie ul. Róży w m. Falenty Nowe i Duże w związku z przedłużającym się procesem pozyskiwania zgód od właścicieli działek prywatnych oraz ul. Malowniczej w Dawidach Bankowych w związku z koniecznością zmiany lokalizacji kablowej sieci elektroenergetycznej do dnia 20.12.2024 r.;

- w zakresie ul. Słowackiego w m. Raszyn w związku z odstąpieniem od opracowywania dokumentacji projektowej na rozbudowę ww. ulicy, ponieważ projektowane oświetlenie uliczne planowano zlokalizować w projektowanym poszerzeniu pasa drogowego, do dnia 20.12.2024 r. Wnioski o aneksy zostały uwzględnione i nowy termin na zakończenie prac projektowych to 20.12.2024 r.

m) Zadania bieżące

W ramach umowy na remont dróg asfaltowych dokonano odbioru zleconych punktowych napraw na następujących drogach ul. 6 Sierpnia, ul. Gałczyńskiego, ul. Centralna.

W ramach umowy na remont dróg asfaltowych dokonano wraz z przedstawicielem Powiatu Pruszkowskiego odbioru terenu pod wykonane perony przystankowe i chodniki na: ul. Olszynowej, ul. Długiej i na ul. Droga Hrabka.

W sprawozdawczym okresie wydano:

- 15 lokalizacji urządzeń w pasie drogowym;
- 14 umieszczeń urządzeń w pasie drogowym;
- 6 uzgodnienia projektów odtworzenia konstrukcji drogi;
- 16 zajęć pasa drogowego;
- 19 odbiorów pasa drogowego po zajęciu;
- 7 zaświadczenia o dostępie do drogi publicznej;
- 9 opinii lub zatwierdzeń do czasowych organizacji ruchu;
- 2 opinie lub zatwierdzeń stałych organizacji ruchu;
- 5 opinii do projektów budowlanych oraz projektów zagospodarowania terenu.

W dniu 28 października 2024r. zawarto Porozumienie nr 13/2024 z Inwestorem zewnętrznym spółką Denya Cebus Poland sp. z o.o. na przebudowę odcinka drogi ul. Biedronki w miejscowości Słomin na długości około 100 m północnej granicy dz. ew. nr 377 obręb 0019 Słomin w kierunku południowym zgodnie z aktualnym przebiegiem drogi ul. Biedronki do południowej granicy dz. ew. nr 180/8. Planowany termin zakończenia prac: 31 grudnia 2025 r.

W dniu 12 listopada 2024 r. zawarto Porozumienie nr 14/2024 z Inwestorem zewnętrznym spółką JM Construction Management Sp. z o.o. na wykonanie kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowy odcinka drogi ul. Słowikowskiego o długości około 750 m w miejscowości Raszyn gm. Raszyn od skrzyżowania z ul. Modułową dalej w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Prosta, wraz z uzyskaniem w imieniu Gminy decyzji ZRID. Planowany termin zakończenia prac: 31 grudnia 2026 r.

W dniu 14 listopada 2024r. został odebrany bez uwag, wybudowany odcinek drogi ul. Oleńki na dł. 93 m w miejscowości Dawidy Bankowe. Prace budowlane zostały zrealizowane przez Inwestora zewnętrznego spółkę Hrabska Development sp. z o. o. S. k. na podstawie Porozumienia nr 2/2021 z dnia 22 lutego 2021 r.

Ponadto, Starosta Pruszkowski wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na budowę drugiego odcinka drogi ul. Oleńki będącego kontynuacją budowy drogi, na długości około 310 m dalej w kierunku wschodnim do działki nr 212/4 w m. Dawidy Bankowe. Na ww. odcinek drogi Gmina posiada zawarte z Inwestorem zewnętrznym Porozumienie nr 6/2021 z dnia 29 września 2021r. Planowany termin realizacji prac: 31 grudnia 2025 r.

6. Zadania z zakresu optymalizacji energetycznej.

a) Sporządzenie dokumentacji umożliwiającej podniesienie efektywności zużycia energii elektrycznej oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Raszyn.

W ramach przedmiotowego zadania przygotowano wzór umowy, opis przedmiotu zamówienia i pozostałe niezbędne załączniki do ogłoszenia zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie BIP Urzędu Gminy Raszyn, rozstrzygnięcie postępowania nastąpiło 27 stycznia 2025 r. Wybrano wykonawcę. Wynagrodzenie 39.360 zł termin wykonania 3 miesiące.

- b) Zawarto umowę na świadczenie na rzecz Gminy Raszyn jako założyciela spółdzielni energetycznej, usług doradztwa przy zakładaniu tej spółdzielni.
- c) Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru energii Gminy i jednostek samodzielnych i zależnych.
W ramach zadania przygotowano dane do przetargu nieograniczonego.
Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano firmę Hekla Energy Sp. z o.o. która zaoferowała cenę jednostkową 0,4889zł / kWh (oferta z 2024 r. była na kwotę 0,565zł/kWh).
W trakcie realizacji jest przygotowanie umów o sprzedaży energii elektrycznej dla Gminy Raszyn i jednostek zależnych.
7. **Zadania z zakresu profilaktyki uzależnień** – przygotowanie szeregu zadań z zakresu profilaktyki w placówkach oświatowych, Świetlicy Środowiskowej, OW Jaworowa oraz Punkcie konsultacyjnym.